

کاربر گزارشگیر: کارشناس ثبت قرارداد / محمد مهدی فردوسی	دستگاه اجرایی کاربر گزارشگیر: اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمان
محدوده نمایش اطلاعات: همه موارد	نحوه ارجاع کار: همه موارد
طبقه بندی کلی قرارداد/پیمان: همه موارد	منبع تامین اعتبار مالی: همه موارد
شناسه قرارداد/پیمان: -----	عنوان قرارداد/پیمان: همه موارد
شناسه ملی: -----	طرف قرارداد: -----
تاریخ انعقاد قرارداد از: 1403/01/01	تا تاریخ انعقاد قرارداد: 1403/12/15
از مبلغ: -----	تا مبلغ: -----
گزارش از حوزه دستگاه اجرایی: همه موارد	
محل اجرا: همه موارد	
معاملات از نظر نصاب: همه موارد	صلاحیت: همه موارد
نوع شخص: همه موارد	
شماره انعقاد قرارداد: همه موارد	

ردیف	شناسه قرارداد	شماره انعقاد قرارداد	دستگاه اجرایی	عنوان قرارداد	نوع قرارداد	طبقه بندی جزئی قرارداد	روش تامین مالی قرارداد	نحوه ارجاع قرارداد	محل اجرای قرارداد	تاریخ عقد قرارداد	تاریخ ثبت قرارداد در سامانه	مبلغ قرارداد (میلیون ریال)	وضعیت قرارداد	مشخصات طرف قرارداد	پیشرفت ریالی قرارداد	پیشرفت فیزیکی قرارداد	نصاب	صلاحیت	شناسه ملی / کد ملی
1	031QB751070013E	317	اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمان	تکمیل تعمیرات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کرمان	پیمانکاری	اجرا	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	مناقصه	کرمان	1403/01/14	1403/01/26	2,150	در حال اجرا	عالم کاران بادگیر کویر	% 65.00	% 65.00	معاملات متوسط	سازمان برنامه و بودجه	10630181536
2	0322B7510700022	1403/319	اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمان	تعمیر و تجهیز مدارس منطقه قلعه گنج	پیمانکاری	اجرا	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	مناقصه	قلعه گنج	1403/01/14	1403/02/02	17,622	در حال اجرا	سجاد افشاری پور	% 67.50	% 67.50	معاملات بزرگ	---	3031794591
3	0325B7510700006	1403/1187	اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمان	تعمیرات تاسیسات مدرسه شهید فهمیده کثیت کرمان	پیمانکاری	اجرا	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	مناقصه	کثیت	1403/01/30	1403/02/05	3,331	در حال اجرا	اسکله ساخت هخامنش	% 85.00	% 85.00	معاملات متوسط	سازمان برنامه و بودجه	14008351316
4	032AB7510700052	1403/998	اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمان	تعمیر و تجهیز مدارس منطقه ریگان	پیمانکاری	اجرا	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	مناقصه	ریگان	1403/01/28	1403/02/10	21,311	در حال اجرا	آداک ره پایدار	% 63.00	% 63.00	معاملات بزرگ	سازمان برنامه و بودجه	14012628804
5	0336B751070000D	1403/1418	اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمان	تعمیر و تجهیز مدارس منطقه آموزشی فهرج	پیمانکاری	اجرا	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	مناقصه	فهرج	1403/02/04	1403/03/06	24,600	در حال اجرا	آب راه ساختار فاخر	% 78.67	% 78.67	معاملات بزرگ	سایر	14007777494
6	0336B7510700017	1403/1291	اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمان	تکمیل استخر سرپوشیده منوجان	پیمانکاری	اجرا	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	مناقصه	منوجان	1403/02/01	1403/03/06	115,338	در حال اجرا	پل ستون سازان سیستان	% 33.67	% 33.67	معاملات بزرگ	سایر	14006865957
7	033DB7510700055	1403/749	اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمان	تکمیل استخر زرنده	پیمانکاری	اجرا	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	مناقصه	زرنده	1403/01/25	1403/03/13	184,185	در حال اجرا	هومان سازه شایگان آرتا	% 39.20	% 39.20	معاملات بزرگ	سایر	14010255754
8	033TB7510700012	3387	اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمان	تعمیر و تجهیز مدارس منطقه آموزشی کرمان	پیمانکاری	اجرا	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	مناقصه	کرمان	1403/03/19	1403/03/29	6,045	در حال اجرا	محمدعلی عبدالرحیمی	% 95.33	% 95.33	معاملات متوسط	---	2980488844

14008351 316	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	% 75.00	% 75.00	اسکله ساخت هخامنش	در حال اجرا	9,559	1403/03/2 9	1403/03/10	فاریاب	مناقصه	اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي	اجرا	پيمانكاري	تكميل سالن ورزشي فارياب (تاسيسات)	اداره كل نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كرمان	3085	033TB751070002 D	9
14006843 099	سازمان برنامه و بودجه	معاملات بزرگ	% 96.00	% 96.00	استوار سازان كرانه	در حال اجرا	18,983	1403/04/0 4	1403/01/28	انار	مناقصه	اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي	اجرا	پيمانكاري	تعمير و تجهيز مدارس منطقه آموزشي انار	اداره كل نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كرمان	1000	0344B751070009 2	10
14010255 754	ساير	معاملات بزرگ	% 16.20	% 16.20	هونام سازه شايفگاه آرتا	در حال اجرا	165,049	1403/04/0 7	1403/01/25	كوهبنان	مناقصه	اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي	اجرا	پيمانكاري	تكميل استخر سرپوشيده كوهبنان	اداره كل نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كرمان	747	0347B751070003 8	11
14009097 316	سازمان برنامه و بودجه	معاملات بزرگ	% 21.60	% 21.60	پرنين زاگرس دماوند	در حال اجرا	85,900	1403/04/0 9	1403/03/29	كرمان	مناقصه	اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي	اجرا	پيمانكاري	تكميل مدرسه خيرى بانگ رفاه شهرک سیدی کرمان	اداره كل نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كرمان	3920	0349B751070008 D	12
14009133 554	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	% 84.50	% 84.50	مهندسي توسعه مهرداد بام كريمان	در حال اجرا	6,977	1403/04/0 9	1403/03/27	بافت	مناقصه	اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي	اجرا	پيمانكاري	تعمير و تجهيز مدارس بافت	اداره كل نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كرمان	3857	0349B751070010 2	13
31795701 31	---	معاملات متوسط	% 86.33	% 86.33	بخشعلی طاهری خراسانی	در حال اجرا	8,000	1403/04/0 9	1403/03/27	بردسير	مناقصه	اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي	اجرا	پيمانكاري	تعميرو تجهيز مدارس منطقه آموزشي نگار و بردسير	اداره كل نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كرمان	3853	0349B751070011 7	14
14012628 804	سازمان برنامه و بودجه	معاملات بزرگ	% 72.67	% 72.67	آداک ره پایدار	در حال اجرا	22,094	1403/04/1 8	1403/04/09	چاهدگال	مناقصه	اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي	اجرا	پيمانكاري	تكميل مدرسه بنت الرسول چاهدگال فهرج	اداره كل نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كرمان	4515	034IB751070024 6	15
10630114 288	سازمان برنامه و بودجه	معاملات بزرگ	% 6.75	% 6.75	ساختمانی سرپناه كرمان	در حال اجرا	120,000	1403/04/1 8	1403/04/04	رفسنجان	مناقصه	اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي	اجرا	پيمانكاري	تكميل مدرسه خيرى جباري رفسنجان	اداره كل نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كرمان	4237	034IB751070025 5	16
10630181 536	سازمان برنامه و بودجه	معاملات بزرگ	% 35.00	% 35.00	عالم كاران بادگير كويز	در حال اجرا	98,555	1403/04/1 8	1403/04/10	بم	مناقصه	اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي	اجرا	پيمانكاري	تكميل مجتمع فرهنگي و رفاهي فرهنگيان بم	اداره كل نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كرمان	4598	034IB751070026 2	17
10630106 612	سازمان برنامه و بودجه	معاملات بزرگ	% 64.33	% 64.33	كرمان راستا	در حال اجرا	22,611	1403/04/1 8	1403/04/10	رابر	مناقصه	اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي	اجرا	پيمانكاري	تكميل سالن ورزشي رابر	اداره كل نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كرمان	4594	034IB751070027 5	18
31795701 31	---	معاملات متوسط	% 85.00	% 85.00	بخشعلی طاهری خراسانی	در حال اجرا	2,540	1403/04/1 8	1403/04/07	بهرمان	مناقصه	اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي	اجرا	پيمانكاري	تعمير مدارس منطقه آموزشي بهرمان نوق رفسنجان	اداره كل نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كرمان	4408	034IB751070028 C	19
14008583 595	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	% 43.00	% 43.00	رهاب سازه بند مغان	در حال اجرا	18,840	1403/04/1 8	1403/04/03	بلوك	مناقصه	اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي	اجرا	پيمانكاري	تكميل مدرسه قاسم آباد بلوك جيرفت	اداره كل نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كرمان	4158	034IB751070030 2	20

3030901467	---	معاملات متوسط	% 54.33	% 54.33	غلامرضا بی نیاز	در حال اجرا	9,720	1403/04/18	1403/04/02	عنبرآباد	مناقصه	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	تکمیل مدرسه خیری کیان مهیمی عنبرآباد	اداره کل، نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمان	4127	034IB7510700295	21
14007777494	سازمان برنامه و بودجه	معاملات بزرگ	% 63.00	% 63.00	آب راه ساختارفاخر	در حال اجرا	54,280	1403/04/18	1403/04/09	گنبدکی	مناقصه	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	تکمیل مدرسه شهید رئیس اکبری گنبدکی ریگان	اداره کل، نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمان	4518	034IB7510700317	22
14005945053	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	% 67.50	% 67.50	شهرگستران امین دژ	در حال اجرا	20,999	1403/04/18	1403/04/10	رودبار	مناقصه	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	تکمیل سالن مدرسه کوثر رودبار	اداره کل، نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمان	4585	034IB7510700325	23
14005945053	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	% 94.50	% 94.50	شهرگستران امین دژ	در حال اجرا	21,000	1403/04/18	1403/04/11	جازموریان	مناقصه	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	تکمیل سالن ورزشی امیر اباد زهکلو ت جازموریان	اداره کل، نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمان	4588	034IB751070033E	24
14008351316	سازمان برنامه و بودجه	معاملات بزرگ	% 57.75	% 57.75	اسکله ساخت هخامنش	در حال اجرا	156,623	1403/04/20	1403/04/04	ریگان	مناقصه	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	تکمیل استخر سرپوشیده ریگان	اداره کل، نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمان	4262	034KB7510700046	25
10980182220	سایر	معاملات بزرگ	% 0.00	% 0.00	بهتا تهویه فشم	در حال اجرا	46,500	1403/04/20	1403/03/29	----	مناقصه	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	P	تامین کالا	خرید دو دستگاه پکیج یونیت تجهیزات مدارس کرمان	اداره کل، نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمان	3877	034KB7518700121	26
10630078282	سازمان برنامه و بودجه	معاملات بزرگ	% 31.00	% 31.00	ساختمانی میثم ساز حیرت	در حال اجرا	108,318	1403/04/21	1403/04/16	زهکلو ت	مناقصه	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	احداث مدرسه 12 کلاسه شهد آیت ا... رنبدی زهکلو ت رودبار (ناپایان مرحله اجرای اسکلت فولادی)	اداره کل، نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمان	4871	034LB751070006A	27
10630078282	سازمان برنامه و بودجه	معاملات بزرگ	% 31.50	% 31.50	ساختمانی میثم ساز حیرت	در حال اجرا	100,464	1403/04/21	1403/04/16	رودبار	مناقصه	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	احداث مدرسه 12 کلاسه شهد آیت ا... رنبدی رودبار (ناپایان مرحله اجرای اسکلت فولادی)	اداره کل، نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمان	4869	034LB7510700075	28
14011483526	سایر	معاملات بزرگ	% 0.00	% 0.00	بین المللی آتش تجهیز سورن	در حال اجرا	40,815	1403/04/23	1403/04/10	----	مناقصه	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	P	تامین کالا	خرید تجهیزات هنرستانی	اداره کل، نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمان	4573	034NB751870014B	29
14003791439	سایر	معاملات بزرگ	% 0.00	% 0.00	مبتکران صنعت ساینه	در حال اجرا	46,550	1403/04/23	1403/04/10	----	مناقصه	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	P	تامین کالا	خرید تجهیزات هنرستانی	اداره کل، نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمان	4567	034NB751870018A	30
10630119453	سایر	معاملات بزرگ	% 0.00	% 0.00	بهارستان رایان	در حال اجرا	69,807	1403/04/23	1403/04/14	----	مناقصه	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	P	تامین کالا	خرید 300 عدد رایانه	اداره کل، نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمان	4792	034NB7518700246	31
10800158505	سازمان برنامه و بودجه	معاملات بزرگ	% 53.00	% 53.00	رعد توان الکترونیک	در حال اجرا	44,392	1403/04/23	1403/04/14	منوجان	مناقصه	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	تکمیل مدرسه شهید چمران عباس آباد منوجان	اداره کل، نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمان	4784	034NB751070025F	32

14010257 133	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	% 64.00	% 64.00	پرتو آرتان رادین	در حال اجرا	6,272	1403/04/2 3	1403/04/10	جیرفت	مناقصه	اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	تکمیل دفتر نوسازی مدارس جیرفت	اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمان	4578	034NB751070026 C	33
14009061 598	ندارد	معاملات بزرگ	% 0.00	% 0.00	آوای تهویه فلات	در حال اجرا	82,740	1403/04/2 7	1403/04/20	----	مناقصه	اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای	P	تامین کالا	خرید کولر گازی پنجره 18000 ای	اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمان	5195	034RB751870011 1	34
10630080 995	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	% 88.00	% 88.00	کرمان جاده	در حال اجرا	8,000	1403/05/0 9	1403/03/31	زنگی آباد	مناقصه	اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	تعمیرات مدرسه شهید طاهر زنگی آباد کرمان	اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمان	4011	0359B751070010 B	35
10861930 416	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	% 72.00	% 72.00	تولیدی توزیعی بتن برج زرنده	در حال اجرا	4,223	1403/05/0 9	1403/04/03	خانوک	مناقصه	اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	تکمیل مدرسه شهیدای خانوک زرنده	اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمان	4178	0359B751070018 B	36
14012267 669	سازمان برنامه و بودجه	معاملات بزرگ	% 62.67	% 62.67	رواق ساخت پایدار سبزواران	در حال اجرا	30,772	1403/05/1 0	1403/04/18	عنبرآباد	مناقصه	اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	تکمیل مدرسه خیرک الزهرا شهرک آزادگان عشایری عنبرآباد	اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمان	5028	035AB751070010 E	37
14008351 316	سازمان برنامه و بودجه	معاملات بزرگ	% 60.75	% 60.75	اسکله ساخت هخامنش	در حال اجرا	52,000	1403/05/1 0	1403/04/18	ریگان	مناقصه	اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	تکمیل مدرسه امام سجاد جزان خاص ریگان	اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمان	4990	035AB751070017 0	38
14010618 239	سازمان برنامه و بودجه	معاملات بزرگ	% 95.50	% 95.50	آداک ارگ پالیز	در حال اجرا	32,220	1403/05/1 1	1403/04/10	قلعه گنج	مناقصه	اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	زمین چمن مصنوعی مدارس قلعه گنج	اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمان	4596	035BB751070004 7	39
14009519 537	سازمان برنامه و بودجه	معاملات بزرگ	% 68.50	% 68.50	ساخت و ساز نامداران خاورمیانه	در حال اجرا	32,800	1403/05/1 1	1403/04/18	محو آباد	مناقصه	اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	تکمیل مدرسه محو آباد ماهان (تا پایان اجرای بتن ریزی سقف سازه ای)	اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمان	4992	035BB751070006 1	40
14012826 410	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	% 46.67	% 46.67	وزین سازان شاهین دژ	در حال اجرا	20,998	1403/05/1 5	1403/04/27	نرماشیر	مناقصه	اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	تکمیل سالن ورزشی نرماشیر	اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمان	5458	035FB751070013 6	41
14010257 133	سازمان برنامه و بودجه	معاملات بزرگ	% 45.00	% 45.00	پرتو آرتان رادین	در حال اجرا	27,937	1403/05/1 5	1403/04/24	عنبرآباد	مناقصه	اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	تکمیل مدرسه حاجی آباد عنبرآباد	اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمان	5456	035FB751070014 E	42
14009982 084	سازمان برنامه و بودجه	معاملات بزرگ	% 69.00	% 69.00	چینه سازان دل کوپر	در حال اجرا	37,333	1403/05/1 7	1403/04/18	جوپار	مناقصه	اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	مقاوم سازی مدرسه کاکویی جوپار	اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمان	5030	035HB751070000 F	43
31795701 31	---	معاملات متوسط	% 58.50	% 58.50	بخشعلی طاهری خراسانی	در حال اجرا	14,200	1403/05/1 8	1403/04/18	شهربابک	مناقصه	اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	تعمیر و تجهیز مدارس منطقه آموزشی شهر بابک	اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمان	4994	035IB751070004 4	44

10630111 572	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	% 80.25	% 80.25	صبحدم کرمان	در حال اجرا	6,200	1403/05/2 0	1403/05/10	راور	مناقصه	اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي	اجرا	پيمانكاري	تكميل حصار ادوگاه نبي اكرم (ص) راور	اداره كل نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كرمان	6223	035KB751070030 3	45
14006980 428	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	% 66.00	% 66.00	گسل نقشبنه سازان شرف	در حال اجرا	8,840	1403/05/2 1	1403/04/14	منوجان	مناقصه	اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي	اجرا	پيمانكاري	تكميل مدرسه خيرى شريعتى لاريان منوجان	اداره كل نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كرمان	4787	035LB751070003 0	46
14005014 484	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	% 95.00	% 95.00	ره گستران پيشه كلوت كارمانيا	در حال اجرا	5,480	1403/05/2 1	1403/04/24	راير	مناقصه	اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي	اجرا	پيمانكاري	تكميل مدرسه قنات ملك راير	اداره كل نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كرمان	5419	035LB751070026 C	47
10630088 078	سازمان برنامه و بودجه	معاملات بزرگ	% 64.00	% 64.00	وسعت كار كرمان	در حال اجرا	84,000	1403/05/2 1	1403/05/13	رفسنجان	مناقصه	اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي	اجرا	پيمانكاري	تكميل مدرسه خيرى كرمى زاده عباس آباد حاجى رفسنجان	اداره كل نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كرمان	6352	035LB751070027 6	48
14012523 860	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	% 81.00	% 81.00	جوان سازه فرداد صنعت	در حال اجرا	21,000	1403/05/2 2	1403/05/11	بم	مناقصه	اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي	اجرا	پيمانكاري	تعميرات مدارس بم و ريگان	اداره كل نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كرمان	6293	035MB751070002 0	49
10630081 257	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	% 95.50	% 95.50	بتون ماهان	در حال اجرا	11,100	1403/05/2 3	1403/05/13	ماهان	مناقصه	اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي	اجرا	پيمانكاري	تكميل مدرسه 6 كلاسه مدرس ماهان	اداره كل نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كرمان	6313	035NB751070003 0	50
10102836 463	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	% 82.00	% 82.00	برزين سازه جنوب	در حال اجرا	20,700	1403/05/2 3	1403/04/24	بلوك	مناقصه	اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي	اجرا	پيمانكاري	اسپليت مرسه خضرا بلوك جيرفت	اداره كل نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كرمان	5415	035NB751070004 1	51
14010345 435	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	% 97.00	% 97.00	اهرم ماندگار سيرجان	در حال اجرا	2,370	1403/05/2 3	1403/04/24	سيرجان	مناقصه	اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي	اجرا	پيمانكاري	تعميرات دفتر نوسازي مدارس سيرجان	اداره كل نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كرمان	5351	035NB751070006 A	52
14006365 843	ندارد	معاملات بزرگ	% 35.33	% 35.33	اسكان راه شاهكار كرمان	در حال اجرا	91,265	1403/05/2 3	1403/05/01	كرمان	مناقصه	اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي	اجرا	پيمانكاري	آسفات تعدادى از مدارس و شرف استان	اداره كل نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كرمان	5788	035NB751070009 8	53
10861052 272	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	% 97.00	% 97.00	ساختماني نيلوفر سبز سبزواران	در حال اجرا	5,600	1403/05/2 3	1403/04/18	كهنوج	مناقصه	اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي	اجرا	پيمانكاري	تكميل سالن ورزشى شهيد مير شكارى كهنوج	اداره كل نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كرمان	4998	035NB751070010 3	54
60796821 84	---	معاملات متوسط	% 83.00	% 83.00	امين الله كارآموزيان	در حال اجرا	3,640	1403/05/2 4	1403/04/23	گلباف	مناقصه	اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي	اجرا	پيمانكاري	تعمير مدارس گلباف	اداره كل نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كرمان	5293	035OB751070006 C	55
60796821 84	---	معاملات متوسط	% 92.00	% 92.00	امين الله كارآموزيان	در حال اجرا	3,090	1403/05/2 4	1403/04/23	ماهان	مناقصه	اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي	اجرا	پيمانكاري	تعميرات مدارس ماهان و جوپار	اداره كل نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كرمان	5297	035OB751070010 6	56

14008523 680	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	% 85.00	% 85.00	آرتان پیشگام ارغوان	در حال اجرا	11,514	1403/05/2 5	1403/05/01	عنبرآباد	مناقصه	اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي	اجرا	پيمانكاري	آسفالت محوطه مدارس مهتابي و منوچهر جبالپارزي عنبرآباد	اداره كل نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كرمان	5792	035PB751070002 6	57
14010345 435	سازمان برنامه و بودجه	معاملات بزرگ	% 30.25	% 30.25	اھرم ماندگار سيرجان	در حال اجرا	99,662	1403/05/2 5	1403/04/31	سيرجان	مناقصه	اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي	اجرا	پيمانكاري	تكميل مدرسه اشرف يونسي سيرجان	اداره كل نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كرمان	5704	035PB751070007 B	58
10102836 463	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	% 80.00	% 80.00	برزين سازه جنوب	در حال اجرا	20,800	1403/05/2 5	1403/04/24	علی اباد	مناقصه	اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي	اجرا	پيمانكاري	اسپليت مدرسه فاطميه پذيرفته علي آباد جيرفت	اداره كل نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كرمان	5417	035PB751070008 F	59
14008351 316	سازمان برنامه و بودجه	معاملات بزرگ	% 65.00	% 65.00	اسكله ساخت هخامنش	در حال اجرا	113,890	1403/05/2 5	1403/05/18	كوهبنان	مناقصه	اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي	اجرا	پيمانكاري	تكميل تاسيسات استخر سرپوشيده كوهبنان	اداره كل نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كرمان	6638	035PB751070010 E	60
10630165 127	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	% 97.00	% 97.00	توان افزاي كارمانيا	در حال اجرا	2,100	1403/05/2 7	1403/05/23	رابر	مناقصه	اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي	اجرا	پيمانكاري	تامين برق سالن ورزشي شهداء ديوان رابر	اداره كل نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كرمان	6968	035RB751070007 A	61
14006980 428	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	% 79.00	% 79.00	گسل نقشبنه سازان شرق	در حال اجرا	20,510	1403/05/2 7	1403/05/17	جيرفت	مناقصه	اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي	اجرا	پيمانكاري	اسپليت مدرسه شهد بهشتي جيرفت	اداره كل نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كرمان	6609	035RB751070008 4	62
31795701 31	---	معاملات متوسط	% 84.33	% 84.33	بخشعلي طاهري خراساني	در حال اجرا	8,200	1403/05/2 8	1403/05/17	بم	مناقصه	اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي	اجرا	پيمانكاري	تكميل مدرسه امام سجاد (ع) قطب آباد بم	اداره كل نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كرمان	6585	035SB751070010 7	63
14011723 435	سازمان برنامه و بودجه	معاملات بزرگ	% 27.75	% 27.75	مهندسي راهسازان استحكام بنا	در حال اجرا	92,550	1403/05/2 8	1403/05/10	قلعه گنج	مناقصه	اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي	اجرا	پيمانكاري	احداث و تكميل مدارس قلعه گنج و كهنوج(آيت اله هاشمي رفسنجاني ره)، علامه اميني (ره)، مولوي ناصر آبادو مهديه تمگران كهنوج	اداره كل نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كرمان	6237	035SB751070015 D	64
14008523 680	سازمان برنامه و بودجه	معاملات بزرگ	% 48.33	% 48.33	آرتان پیشگام ارغوان	در حال اجرا	86,107	1403/05/2 8	1403/05/01	جيرفت	مناقصه	اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي	اجرا	پيمانكاري	آسفالت تعدادي از مدارس جنوب استان كرمان	اداره كل نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كرمان	5790	035SB751070017 8	65
14006843 099	سازمان برنامه و بودجه	معاملات بزرگ	% 63.00	% 63.00	استوار سازان كرانه	در حال اجرا	29,782	1403/05/2 8	1403/05/01	جوشان	مناقصه	اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي	اجرا	پيمانكاري	مقاوم سازي هنرستان 6 كلاسه بعثت جوشان گلپاف	اداره كل نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كرمان	5794	035SB751070019 2	66
14012192 925	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	% 84.67	% 84.67	ديبا مهر آداك	در حال اجرا	11,300	1403/05/2 8	1403/05/25	سيرجان	مناقصه	اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي	اجرا	پيمانكاري	تكميل مدرسه مولانا 2 سيرجان(حصار كشني)	اداره كل نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كرمان	7207	035SB751070021 C	67

14012192 925	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	% 87.50	% 87.50	دبیا مهر آداک	در حال اجرا	15,500	1403/05/28	1403/05/24	ارزوییه	مناقصه	اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	تکمیل سالن ورزشی ارزوییه	اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمان	7093	035SB751070022 D	68
30317945 91	---	معاملات متوسط	% 79.50	% 79.50	سجاد افشاری پور	در حال اجرا	20,722	1403/05/28	1403/05/06	قلعه گنج	مناقصه	اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	تکمیل مدارس قلعه گنجشید (دستجردی)	اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمان	5972	035SB751070023 B	69
14012192 925	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	% 90.50	% 90.50	دبیا مهر آداک	در حال اجرا	14,750	1403/05/28	1403/05/24	ارزوییه	مناقصه	اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	تعمیرات مدارس منطقه آموزشی ارزوییه(سیدال شهداء)	اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمان	7091	035SB751070024 C	70
10102836 463	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	% 57.00	% 57.00	برزین سازه جنوب	در حال اجرا	20,900	1403/05/29	1403/05/13	کوتک	مناقصه	اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	سیستم سرمایشی گرمایشی مدارس کهنوج	اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمان	6349	035TB751070002 F	71
14006365 843	سازمان برنامه و بودجه	معاملات بزرگ	% 40.50	% 40.50	اسکان راه شاهکار کرمان	در حال اجرا	67,915	1403/05/29	1403/05/01	سیرجان	مناقصه	اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	آسفالت تعدادی از مدارس غرب استان کرمان	اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمان	5786	035TB751070003 7	72
10980045 140	سازمان برنامه و بودجه	معاملات بزرگ	% 31.67	% 31.67	شرکت اروین بهامین جنوبشرق	در حال اجرا	94,500	1403/05/29	1403/05/28	رفسنجان	مناقصه	اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	تکمیل مدرسه خیری پلارک رکن آباد رفسنجان	اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمان	7311	035TB751070005 7	73
10630185 257	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	% 82.33	% 82.33	سحاب گسترکریمان	در حال اجرا	17,900	1403/06/05	1403/04/31	منوجان	مناقصه	اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	سیستم سرمایشمدار س شهید جعفری و حمزه سیدالشهدا منوجان(اسپلی ت)	اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمان	5671	0365B751070018 1	74
30711237 28	---	معاملات متوسط	% 87.33	% 87.33	حامد غلامرضا پور	در حال اجرا	13,430	1403/06/05	1403/05/25	سیرجان	مناقصه	اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	تکمیل مدرسه اشرف یونسی شهرک نصر سیرجان(حصار کشی)	اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمان	7193	0365B751070019 E	75
10630152 947	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	% 97.00	% 97.00	ماهان بتن آرمه	در حال اجرا	8,800	1403/06/05	1403/05/17	شهداد	مناقصه	اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	تعمیرات مدارس شهداد	اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمان	6587	0365B751070020 5	76
14009986 926	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	% 84.00	% 84.00	توکل سازه طلوع کرمان	در حال اجرا	9,720	1403/06/05	1403/05/23	کرمان	مناقصه	اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	تعمیرات مدارس شهرک هوانیروز کرمان	اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمان	7051	0365B751070021 0	77
30516667 34	---	معاملات متوسط	% 16.33	% 16.33	علی آفروزه	در حال اجرا	7,640	1403/06/05	1403/05/13	کشکویه	مناقصه	اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	احداث سرویس بهداشتی مدرسه شهید خواجه حسینی کشکویه رفسنجان	اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمان	6346	0365B751070023 C	78

3199861784	---	معاملات متوسط	% 98.00	% 98.00	عباس عبداله‌هی	در حال اجرا	12,500	1403/06/05	1403/05/30	چترود	مناقصه	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	حصار کشی مدارس شریعتی و بنت (الحسین(ع) چترود	اداره کل، نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمان	7558	0365B751070027	79
14011228613	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	% 94.00	% 94.00	اروند کوشان البرز	در حال اجرا	14,833	1403/06/06	1403/06/03	بم	مناقصه	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	استاندارد سازی سیستم گرمایشی مدرسه سمیه پاکم بم	اداره کل، نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمان	7781	0366B7510700189	80
10630185257	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	% 82.00	% 82.00	سحاب گستر کریمان	در حال اجرا	16,900	1403/06/06	1403/04/31	منوجان	مناقصه	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	سیستم سرمایشی گرمایشی مدارس شهید باهنر محمد آباد منوجان و شهید ریانی زهکلو(اسپلیت)	اداره کل، نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمان	5666	0366B7510700192	81
2992945005	---	معاملات بزرگ	% 95.00	% 95.00	محمدعلی پورنصیری بزنجانی	در حال اجرا	37,500	1403/06/06	1403/05/27	نرماشیر	مناقصه	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	تکمیل استخر نرماشیر	اداره کل، نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمان	7284	0366B751070020A	82
2980579963	---	معاملات متوسط	% 74.00	% 74.00	اشکان جهانگرد	در حال اجرا	3,800	1403/06/06	1403/05/18	کرمان	مناقصه	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	تعمیرات سالن 22 بهمن و شهید بیگلری کرمان	اداره کل، نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمان	6619	0366B751070021D	83
10102836463	سازمان برنامه و بودجه	معاملات بزرگ	% 70.33	% 70.33	برزین سازه جنوب	در حال اجرا	85,000	1403/06/07	1403/05/29	نرماشیر	ترک تشریفات مناقصه	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	احداث مدارس 2کلاسه ترکیه عشایری و شهید خوارزمی نرماشیر و شهدای 8 ریگان	اداره کل، نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمان	7484	0367B7510200013	84
14009542568	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	% 95.00	% 95.00	ورنا نیرو پنج گنج	در حال اجرا	13,000	1403/06/07	1403/05/31	ریگان	مناقصه	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	برق رسانی مدارس (5ریگان) مدرسه	اداره کل، نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمان	7661	0367B751070014D	85
14003791439	سایر	معاملات بزرگ	% 0.00	% 0.00	معصومه زارعی (مبتکران صنعت (ساینا)	در حال اجرا	116,028	1403/06/07	1403/06/01	----	مناقصه	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	P	تامین کالا	خرید تجهیزات آموزشی و آزمایشگاهی	اداره کل، نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمان	7721	0367B7518700197	86
10860945574	سایر	معاملات بزرگ	% 0.00	% 0.00	میلاد عزیزی سفیددشت (بهسازان نخستین خوزستان)	در حال اجرا	32,750	1403/06/08	1403/04/14	----	مناقصه	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	P	تامین کالا	خرید 100 عدد اسپلیت (50 عدد 18000 و 50 عدد (24000)	اداره کل، نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمان	4788	0368B751870005E	87
3149541700	---	معاملات بزرگ	% 74.00	% 74.00	علیرضا خدارحمی	در حال اجرا	27,000	1403/06/08	1403/05/28	شهربابک	مناقصه	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	تکمیل سالن ورزشی خدادادیان شهربابک	اداره کل، نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمان	7399	0368B751070006D	88
14009542568	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	% 86.00	% 86.00	ورنا نیرو پنج گنج	در حال اجرا	6,690	1403/06/08	1403/06/03	کهنوج	مناقصه	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	سیستم سرمایشی گرمایشی مدرسه رسالت کهنوج(اسپلیت)	اداره کل، نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمان	7779	0368B751070007B	89

14009542568	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	% 89.00	% 89.00	ورنا نیرو پنج گنج	در حال اجرا	8,880	1403/06/08	1403/06/03	عنبرآباد	مناقصه	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	سیستم سرمایه‌ی گرمایشی مدرارس نامن الاثمه (ع) و انقلاب عنبر اباد(اسپلیت)	اداره کل، نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمان	7777	0368B7510700082	90
10630152947	سازمان برنامه و بودجه	معاملات بزرگ	% 38.50	% 38.50	ماهان بتن آرمه	در حال اجرا	121,745	1403/06/08	1403/05/28	زرند	مناقصه	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	تکمیل مدرسه دانش زرند	اداره کل، نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمان	7395	0368B7510700097	91
10630171696	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	% 94.00	% 94.00	ساختمانی امین سازه کریمان	در حال اجرا	8,600	1403/06/08	1403/05/29	کوهبنان	مناقصه	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	تکمیل مدرسه فاطمیه کوهبنان	اداره کل، نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمان	7482	0368B7510700102	92
14005634044	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	% 95.00	% 95.00	تارا بنای افلاک	در حال اجرا	4,334	1403/06/08	1403/05/23	سیرجان	مناقصه	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	تکمیل مدرسه آیت اله غفاری سیرجان	اداره کل، نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمان	7065	0368B7510700117	93
10102917501	سایر	معاملات بزرگ	% 0.00	% 0.00	سعید رضائی (گسترش میلان آسیا)	در حال اجرا	72,100	1403/06/10	1403/05/27	----	مناقصه	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	P	تامین کالا	خرد صندلی سالن شنایستگان	اداره کل، نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمان	7274	036AB751870010D	94
10380592414	سایر	معاملات بزرگ	% 0.00	% 0.00	سعید مصدقی نقندر (کیمیا تجهیز کاران ترنم شرق)	در حال اجرا	66,000	1403/06/10	1403/06/03	----	مناقصه	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	P	تامین کالا	خرید فرش سجاده ای	اداره کل، نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمان	7783	036AB751870013E	95
10630152947	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	% 65.00	% 65.00	ماهان بتن آرمه	در حال اجرا	7,700	1403/06/11	1403/05/28	فاریاب	مناقصه	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	اسپلیت مدرارس تعمیراتی عدالت حیدر آباد جیرفت و عصمتیه ریحان آباد فاریاب	اداره کل، نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمان	7401	036BB751070014D	96
14008783851	ندارد	معاملات بزرگ	% 36.00	% 36.00	شکوه صنعت ستاره طاووس	در حال اجرا	70,000	1403/06/13	1403/05/23	فاریاب	مناقصه	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	تکمیل مدرسه خیرساز هزار بوته فاریاب	اداره کل، نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمان	7038	036DB751070012E	97
14011251245	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	% 97.00	% 97.00	فرابین سازه کارمانیا	در حال اجرا	8,960	1403/06/13	1403/06/08	نرماشیر	مناقصه	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	تکمیل پمپ خانه استخر نرماشیر	اداره کل، نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمان	8134	036DB751070013D	98
14012628804	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	% 94.00	% 94.00	آداک ره پایدار	در حال اجرا	16,850	1403/06/15	1403/05/28	قلعه گنج	مناقصه	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	تکمیل مدرسه کوثر قلعه گنج	اداره کل، نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمان	7397	036FB7510700027	99
14012628804	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	% 90.00	% 90.00	آداک ره پایدار	در حال اجرا	11,780	1403/06/15	1403/06/07	گنبدکی	مناقصه	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	تکمیل مدرسه کوثر قلعه گنج	اداره کل، نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمان	8080	036FB7510700060	100
14009061598	ندارد	معاملات بزرگ	% 0.00	% 0.00	بهنام جباری (آواک تهویه فلات)	در حال اجرا	51,120	1403/06/15	1403/06/08	----	مناقصه	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	P	تامین کالا	خرید کولر گازی	اداره کل، نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمان	8148	036FB7518700089	101

31300679 81	---	معاملات متوسط	% 92.00	% 92.00	حمید پورچنگیز	در حال اجرا	20,313	1403/06/17	1403/06/10	نرماشیر	مناقصه	اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	حصارکشی مدرسه صداقت نرماشیر	اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمان	8232	036HB751070035 B	102
10860945 574	سایر	معاملات بزرگ	% 0.00	% 0.00	میلاد عزیزی سفیددشت ی (بهسازان نخستین خوزستان)	در حال اجرا	40,625	1403/06/17	1403/06/08	----	مناقصه	اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای	P	تامین کالا	خرید 125 دستگاه کولر اسپلیت 18000	اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمان	8182	036HB751870045 5	103
14005634 044	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	% 95.00	% 95.00	تارا بنای افلاک	در حال اجرا	8,236	1403/06/17	1403/05/27	بافت	مناقصه	اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	آسفالت محوطه مدرسه عشایری نرجس خاتون بافت	اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمان	7286	036HB751070052 8	104
10630177 746	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	% 86.00	% 86.00	شعله گستر کارمانیا	در حال اجرا	16,900	1403/06/18	1403/06/03	قلعه گنج	مناقصه	اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	سیستم سرمایشی و گرمایشی مدارس قلعه گنج	اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمان	7819	036IB751070007 1	105
14005634 044	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	% 85.00	% 85.00	تارا بنای افلاک	در حال اجرا	20,814	1403/06/18	1403/05/23	قلعه گنج	مناقصه	اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	تعمیر و تجهیز مدارس رابر	اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمان	7063	036IB751070008 A	106
10630152 947	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	% 99.00	% 99.00	ماهان بتن ارمه	در حال اجرا	20,800	1403/06/18	1403/06/06	قلعه گنج	مناقصه	اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	خرید و نصب تجهیزات سردخانه مدرسه شبانه روزی حجاب سرتک	اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمان	7930	036IB751070009 C	107
10630152 947	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	% 98.00	% 98.00	ماهان بتن ارمه	در حال اجرا	20,700	1403/06/19	1403/06/13	بردسیر	مناقصه	اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	حصار کشی مدرسه شبانه روز امام خمینی (ره) بردسیر	اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمان	8417	036JB751070005 F	108
14009519 537	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	% 97.00	% 97.00	ساخت و ساز نامداران خاورمیانه	در حال اجرا	18,000	1403/06/19	1403/06/11	کرمان	مناقصه	اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	آسفالت مدارس قدس و شهید حجت کرمان	اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمان	8344	036JB751070008 8	109
14008783 851	ندارد	معاملات بزرگ	% 77.50	% 77.50	شکوه صنعت ستاره طاووس	در حال اجرا	46,000	1403/06/19	1403/04/31	جیرفت	مناقصه	اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	تعمیر مدارس منطقه آموزشی جیرفت	اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمان	5627	036JB751070010 F	110
14008783 851	ندارد	معاملات بزرگ	% 70.50	% 70.50	شکوه صنعت ستاره طاووس	در حال اجرا	46,000	1403/06/19	1403/04/31	فاریاب	مناقصه	اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	تعمیر مدارس منطقه آموزشی فاریاب و عشایری عنبرآباد	اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمان	5625	036JB751070013 B	111
29929450 05	---	معاملات متوسط	% 95.00	% 95.00	محمدعلی پورنصیری برزنجانی	در حال اجرا	12,200	1403/06/21	1403/06/11	کرمان	مناقصه	اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	استاندارد سازی سیستم گرمایشی مدرسه طالقانی کرمان	اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمان	8373	036LB751070016 A	112
14011228 613	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	% 95.00	% 95.00	اروند کوشان البرز	در حال اجرا	14,840	1403/06/21	1403/06/11	باغین	مناقصه	اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	تاسیسات مدارس ابن سینا کرمان ناحیه یک و تیمسار مدد کرمان	اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمان	8369	036LB751070020 1	113

10980045 140	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	% 93.50	% 93.50	شرکت اروپا بهامین جنوبشرق	در حال اجرا	4,400	1403/06/2 1	1403/06/13	رفسنجان	مناقصه	اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي	اجرا	پيمانكاري	تكميل سقف سازه اي مدرسه شهيد يوسفيان نوق	اداره كل نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كرمان	8474	036LB751070034 2	114
29803045 49	---	معاملات متوسط	% 95.00	% 95.00	سجاد حسن خاني	در حال اجرا	13,500	1403/06/2 1	1403/06/07	عنبرآباد	مناقصه	اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي	اجرا	پيمانكاري	تعميرات گرمائيشي مدارس بافت و رابر	اداره كل نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كرمان	8372	036LB751070039 2	115
14009542 568	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	% 89.00	% 89.00	ورنا نيرو پنج گنج	در حال اجرا	5,850	1403/06/2 1	1403/06/13	عنبرآباد	مناقصه	اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي	اجرا	پيمانكاري	سيستم سرمايشي گرمائيشي مدرسه نبوت شهيد جبالپارزي عنبرآباد (اسيليت)	اداره كل نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كرمان	8452	036LB751070038 7	116
29803045 49	---	معاملات متوسط	% 95.00	% 95.00	سجاد حسن خاني	در حال اجرا	16,000	1403/06/2 1	1403/06/11	كرمان	مناقصه	اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي	اجرا	پيمانكاري	تاسيسات مدرسه تهراني مقدم كرمان	اداره كل نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كرمان	8370	036LB751070040 C	117
29803045 49	---	معاملات متوسط	% 95.00	% 95.00	سجاد حسن خاني	در حال اجرا	13,500	1403/06/2 1	1403/06/11	كرمان	مناقصه	اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي	اجرا	پيمانكاري	تاسيسات مدرسه انبيا كرمان ناحيه يك	اداره كل نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كرمان	8371	036LB751070041 E	118
29803045 49	---	معاملات متوسط	% 95.00	% 95.00	سجاد حسن خاني	در حال اجرا	8,000	1403/06/2 1	1403/06/07	بافت	مناقصه	اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي	اجرا	پيمانكاري	تعميرات گرمائيشي مدارس بافت و رابر	اداره كل نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كرمان	8082	036LB751070042 D	119
10800158 505	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	% 97.00	% 97.00	رعد توان الكتریک	در حال اجرا	20,569	1403/06/2 2	1403/06/08	قلعه گنج	مناقصه	اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي	اجرا	پيمانكاري	حصاركشي مدرسه روستاي گلو قلعه گنج	اداره كل نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كرمان	8136	036MB751070000 7	120
30516667 34	---	معاملات متوسط	% 85.00	% 85.00	علي آفروزه	در حال اجرا	4,444	1403/06/2 2	1403/04/31	رفسنجان	مناقصه	اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي	اجرا	پيمانكاري	تعميرات دفتر نوسازي رفسنجان	اداره كل نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كرمان	5629	036MB751070001 9	121
30310322 09	---	معاملات متوسط	% 95.00	% 95.00	مجيد رفيعي سربيژن	در حال اجرا	20,800	1403/06/2 2	1403/06/10	ساردوييه	مناقصه	اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي	اجرا	پيمانكاري	حصاركشي مدرسه امام خميني(ره)سا ردويه جيرفت	اداره كل نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كرمان	8200	036MB751070002 8	122
10630152 947	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	% 90.00	% 90.00	ماهان بتن آرمه	در حال اجرا	12,800	1403/06/2 2	1403/06/13	رفسنجان	مناقصه	اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي	اجرا	پيمانكاري	استانداردساز ي سيستم گرمائيشي مدارس مرحوم كامراني و شهيد نصرا... موسوي رفسنجان	اداره كل نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كرمان	8475	036MB751070003 C	123
30309014 67	---	معاملات متوسط	% 95.00	% 95.00	غلامرضا بي نياز	در حال اجرا	20,960	1403/06/2 2	1403/06/17	اسفندقه	مناقصه	اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي	اجرا	پيمانكاري	حصار كشي مدرسه شهيد چمران اسفندقه	اداره كل نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كرمان	8578	036MB751070004 B	124

14010560 715	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	% 90.00	% 90.00	سیالات جامدات البرز	در حال اجرا	10,450	1403/06/2 2	1403/06/15	رفسنجان	مناقصه	اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي	اجرا	پيمانكاري	استاندارد سازي سيستم گرمائيشي دارالقران حضرت ابوالفضل(ع)- مرکز سنجش و اختلالات يادگيري نوق	اداره كل نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كرمان	8502	036MB751070006 D	125
14011228 613	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	% 97.00	% 97.00	اروند كوشان البرز	در حال اجرا	11,948	1403/06/2 2	1403/06/11	كرمان	مناقصه	اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي	اجرا	پيمانكاري	استاندارد سازي سيستم گرمائيشي مدرسه شهيد مختاري كerman	اداره كل نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كرمان	8367	036MB751070007 8	126
14011228 613	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	% 95.00	% 95.00	اروند كوشان البرز	در حال اجرا	14,997	1403/06/2 2	1403/06/11	كرمان	مناقصه	اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي	اجرا	پيمانكاري	استاندارد سازي سيستم گرمائيشي مدرسه استقلال كرمان	اداره كل نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كرمان	8366	036MB751070008 C	127
14011228 613	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	% 97.00	% 97.00	اروند كوشان البرز	در حال اجرا	15,380	1403/06/2 2	1403/06/11	كرمان	مناقصه	اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي	اجرا	پيمانكاري	تاسيسات مدارس اميرالمومنين) (ع) و امير كبير كرمان(ناحيه يك)	اداره كل نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كرمان	8368	036MB751070009 8	128
14010560 715	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	% 97.00	% 97.00	سیالات جامدات البرز	در حال اجرا	12,650	1403/06/2 2	1403/06/13	كرمان	مناقصه	اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي	اجرا	پيمانكاري	استاندارد سازي سيستم گرمائيشي مدرسه علي ابن ابي طالب(ع) كرمان	اداره كل نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كرمان	8450	036MB751070010 D	129
14007807 617	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	% 0.00	% 0.00	فني مهندسي ليان صنعت شايگان	در حال اجرا	13,200	1403/06/2 3	1403/04/18	رودبار	مناقصه	اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي	اجرا	پيمانكاري	تامين برق مدارس بوعلی و فرهنگ رودبار جنوب	اداره كل نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كرمان	4983	036NB751070000 0	130
10860502 490	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	% 97.00	% 97.00	ساختماني و تاسيساتي مهدی سازه ماهان	در حال اجرا	2,200	1403/06/2 3	1403/06/19	كرمان	مناقصه	اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي	اجرا	پيمانكاري	اجرای سقف كاذب كانون آسمان نماي كرمان	اداره كل نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كرمان	8736	036NB751070001 F	131
48298972 28	---	معاملات متوسط	% 95.00	% 95.00	غلامرضا غلامی قریه ميرزائی	در حال اجرا	13,500	1403/06/2 3	1403/06/18	راين	مناقصه	اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي	اجرا	پيمانكاري	آسفالت مدارس مهديه و 12 فروردین راين	اداره كل نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كرمان	8659	036NB751070002 E	132
10860556 103	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	% 0.00	% 0.00	افرندي	در حال اجرا	15,200	1403/06/2 3	1403/04/18	چترود	مناقصه	اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي	اجرا	پيمانكاري	تكميل سالن هنرستان شهيد چمران رحيم آباد چترود	اداره كل نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كرمان	4996	036NB751070003 B	133
48298972 28	---	معاملات متوسط	% 95.00	% 95.00	غلامرضا غلامی قریه ميرزائی	در حال اجرا	13,385	1403/06/2 3	1403/06/07	گلباف	مناقصه	اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي	اجرا	پيمانكاري	آسفالت مدارس علي ابن ابي طالب(ع) و شهيد مطهری گلباف	اداره كل نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كرمان	8078	036NB751070004 E	134
14008523 680	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	% 0.00	% 0.00	آرتان پيشگام ارغوان	در حال اجرا	19,100	1403/06/2 3	1403/06/18	كرمان	مناقصه	اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي	اجرا	پيمانكاري	آسفالت مدارس فرح آباد و ارباب زاده ناحيه 2 كرمان	اداره كل نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كرمان	8695	036NB751070005 D	135

48298972 28	---	معاملات متوسط	% 94.00	% 94.00	غلامرضا غلامی قریه میرزائی	در حال اجرا	5,185	1403/06/2 3	1403/06/07	راین	مناقصه	اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	تکمیل نمازخانه مدرسه بنت الهدی راین	اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمان	8076	036NB751070006 5	136
14005634 044	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	% 95.00	% 95.00	تارا بنای افلاک	در حال اجرا	20,800	1403/06/2 8	1403/06/26	نرماشیر	مناقصه	اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	آسفالت محوطه استخر نرماشیر	اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمان	9302	036SB751070017 4	137
10630159 905	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	% 90.00	% 90.00	مهندسی هدیش الکترونیک پیشرو	در حال اجرا	6,112	1403/06/2 8	1403/06/26	کرمان	مناقصه	اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای	ارائه خدمات	انفورماتیک (فناوری اطلاعات)	تعمیرات اتاق سرور اداره کل نوسازی مدارس استان کرمان	اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمان	9287	036SB751970018 0	138
10630047 328	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	% 95.00	% 95.00	ساختمانی پشت رود بم	در حال اجرا	3,500	1403/06/2 9	1403/06/26	فهرج	مناقصه	اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	تعمیرات مدرسه شهید ترک آبادی شورآباد فهرج	اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمان	9300	036TB751070000 A	139
14011724 548	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	% 54.00	% 54.00	فرا امید ایراه	در حال اجرا	8,500	1403/08/1 9	1403/08/13	زرنند	مناقصه	اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	تکمیل مدرسه برخوردری شهرک فرهنگیان زرنند	اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمان	1403/112 72	038JB751070010 3	140
10630061 467	سازمان برنامه و بودجه	معاملات بزرگ	% 18.00	% 18.00	کپار	در حال اجرا	148,935	1403/08/1 9	1403/08/07	کرمان	مناقصه	اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	تکمیل هنرستان اقبال کرمان	اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمان	1403/110 58	038JB751070009 C	141
14008351 316	ندارد	معاملات متوسط	% 90.00	% 90.00	اسکله ساخت هخامنش	در حال اجرا	11,000	1403/08/2 6	1403/06/19	رفسنجان	مناقصه	اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	استاندارد سازی سیستم گرمایشی مدرسه حبیبه مرتضوی رفسنجان	اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمان	8718	038QB751070007 D	142
10630047 328	سازمان برنامه و بودجه	معاملات بزرگ	% 53.00	% 53.00	ساختمانی پشت رود بم	در حال اجرا	33,850	1403/09/1 9	1403/09/05	گنبدکی	مناقصه	اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	تکمیل مدرسه شهید مونسی گنبدکی ریگان	اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمان	1403/123 24	039JB751070002 F	143
14009542 568	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	% 97.00	% 97.00	ورنا نیرو پنج گنج	در حال اجرا	5,430	1403/09/2 1	1403/09/19	کرمان	مناقصه	اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	برق رسانی مدارس کرمان(کرمان دانا شهید همت و حاجیه اقدس صالحی)	اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمان	1403/130 00	039LB751070001 6	144
14006843 099	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	% 86.00	% 86.00	استوار سازان کرانه	در حال اجرا	3,860	1403/09/2 6	1403/09/19	کهنوج	مناقصه	اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	احداث سپتیک مدرسه الزهرا عشایری کهنوج	اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمان	1403/129 98	039QB751070003 D	145
10630171 696	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	% 76.00	% 76.00	ساختمانی امین سازه کریمان	در حال اجرا	4,700	1403/10/0 1	1403/09/24	کرمان	مناقصه	اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	تعمیرات مدارس شهریاری و حضرت خدیجه(س)کر مان	اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمان	1403/132 04	03A1B751070010 1	146

10860562799	سایر	معاملات متوسط	% 75.00	% 75.00	لوله کشی و تاسیساتی گرم آفریز کویر	در حال اجرا	8,332	1403/10/12	1403/10/08	کرمان	مناقصه	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	گازرسانی مدارس کرمان (مدارس افتتاحی، صالح ی، شهید حججی، احمد ی، دانا 28، مغفوری)	اداره کل، نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمان	1403/13835	03ACB7510700087	147
2992945005	---	معاملات متوسط	% 87.00	% 87.00	محمدعلی پورنصیری بزنجانی	در حال اجرا	4,738	1403/10/12	1403/09/26	ماهان	مناقصه	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	تعمیرات سیستم گرمایشی مدارس شهرستان کرمان (4 مدرسه در بخش ماهان)	اداره کل، نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمان	1403/13280	03ACB7510700105	148
10630185257	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	% 55.00	% 55.00	سحاب گستر کریمان	در حال اجرا	18,490	1403/10/12	1403/09/25	کرمان	مناقصه	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	تعمیرات سیستم گرمایشی مدارس شهرستان کرمان (11 مدرسه)	اداره کل، نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمان	1403/13248	03ACB7510700167	149
14011724548	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	% 0.00	% 0.00	فرا امید آبراه	در حال اجرا	13,000	1403/10/26	1403/10/08	ریگان	مناقصه	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	تکمیل مدرسه شهدا 800 متری ریگان	اداره کل، نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمان	13831	03AQB751070008F	150
10630166020	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	% 67.00	% 67.00	سه گنبد باستان جنوب شرق	در حال اجرا	2,590	1403/10/27	1403/10/09	شهرابک	مناقصه	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	استاندارد سازی سیستم گرمایشی مدرسه هدایت شهرابک	اداره کل، نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمان	1403/13950	03ARB751070001C	151
2980304549	---	معاملات متوسط	% 89.00	% 89.00	سجاد حسن خانی	در حال اجرا	8,400	1403/10/30	1403/10/10	راین	مناقصه	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	تعمیرات تاسیسات گرمایشی مدارس شهرستان راین (7 مدرسه)	اداره کل، نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمان	1403/13962	03AUB751070011D	152
10630185257	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	% 81.00	% 81.00	سحاب گستر کریمان	در حال اجرا	9,200	1403/11/10	1403/10/10	کرمان	مناقصه	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	استاندارد سازی سیستم گرمایشی مدرسه شاهد 2 کرمان	اداره کل، نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمان	1403/13978	03BAB751070007C	153
10630152947	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	% 80.00	% 80.00	ماهان بتن آرمه	در حال اجرا	12,900	1403/11/14	1403/10/09	گلباف	مناقصه	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	تعمیرات تاسیسات گرمایشی مدارس شهرستان گلباف (5 مدرسه)	اداره کل، نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمان	1403/13949	03BEB7510700009	154
10630152947	سازمان برنامه و بودجه	معاملات بزرگ	% 35.00	% 35.00	ماهان بتن آرمه	در حال اجرا	47,286	1403/11/29	1403/11/18	ماهان	مناقصه	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	احداث سازه سالن 20*36 فنانگستان ماهان تا پایان مرحله پوشش سقف	اداره کل، نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمان	1403/14407	03BTB751070019E	155
3179570131	---	معاملات بزرگ	% 0.00	% 0.00	بخشعلی طاهری خراسانی	در حال اجرا	34,468	1403/11/29	1403/11/14	فهرج	مناقصه	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	قرارداد پروژه تکمیل مدرسه مرحوم قاسم عبدالهی فهرج	اداره کل، نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمان	1403/15456	03BTB751070020C	156
14009555092	سازمان برنامه و بودجه	معاملات بزرگ	% 0.00	% 0.00	فرابین سازه چهارطاق	در حال اجرا	39,690	1403/12/13	1403/12/08	جیرفت	مناقصه	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	تکمیل مدرسه خیری جنگل گرگی جیرفت	اداره کل، نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمان	1403/15491	03CDB7510700000	157

14011724 548	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	% 58.00	% 58.00	فرا امید ابراه	در حال اجرا	8,000	1403/12/1 4	1403/12/08	بردرسیر	مناقصه	اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	تعمیرات مدارس منطقه آموزشی بردسیر	اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمان	1403/164 64	03CEB751070014 6	158
14011228 613	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	% 93.00	% 93.00	اروند کوشان البرز	در حال اجرا	15,000	1403/12/2 1	1403/12/15	کرمان	مناقصه	اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	استاندارد سازی سیستم گرمایشی و سرمایشی حاج علی زنگی آبادی کرمان	اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمان	16752	03CLB751070008 6	159
14013403 501	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	% 65.00	% 65.00	بارمان کاخ سپیدار	در حال اجرا	9,175	1403/12/2 1	1403/12/09	کیوترخان	مناقصه	اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای	اجرا	پیمانکاری	مدرسه ایرانی کیوتر خان رفسنجان	اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمان	16697	03CLB751070018 D	160
							4,939,596											جمع کل:	